RAPPORT DU TRAVAIL QUOTIDIEN – SYSTÈME D'ISOLATION

SOUMETTEZ PAR COURRIEL À DWR@CALIBERQA.COM DANS LES 30 JOURS

CALIBER
TRUST YOU CAN BUILD ON

Entrepreneur :		**Date :**	A A A A M M J J	
Installateur :		**N° de carte :**		
Apprenti :		N° d'apprenti :		

INFORMATION SUR LE PROJET

Nom du client :													**Construction :**	**Inhabitée** ☐	**Habitée** ☐
Nom du projet :													**Ventilation 0.3 ACH :**	**Oui** ☐	**No** ☐
Adresse du projet :													**Aire de pose sécurisée :**	**Oui** ☐	**No** ☐
Ville :													**Panneau d'avertissement :**	**Oui** ☐	**No** ☐
Prov. :	AB	C-B	MB	NB	NL	NS	NU	ON	PE	QC	SK	Autre	**Type :**	**Résidentiel** ☐	**Commercial** ☐ **Autre** ☐
Description du project :													Permis de construction affiché :	Oui ☐	No ☐
Surface totale :					**m²** ☐				**pi²** ☐				N° de permis de construction :		
Personne/Compagnie responsable de la barrière thermique :															

INFORMATION SUR LE MATÉRIAU

Soprema☐ BASF☐ Carlisle☐ Huntsman☐ JM☐ Shunda SPF☐ SWD ☐ Autre ☐				**Produit :**
	Isocyanate		Résine	
N° de lot :				**Formulation :**
Date d'expiration :	A A A A M M J J		A A A A M M J J	☐ **N° CCMC**, ou ☐ **N° ULC**
Date de fabrication :	A A A A M M J J		A A A A M M J J	Densité : ☐ Basse ☐ Moyenne ☐ Autre
Température du baril :		°F ☐	°C ☐	Couleur :
Nombre de cycles utilisés :		**Quantité de mousse utilisée :**		**Kg** ☐ **lb** ☐

ÉQUIPEMENT

Fabricant de l'équipement :		Modèle :		
Grosseur chambre de mélange :		Longueur du tuyau :		m ☐ pi ☐
Pression côté isocyanate lb/po2 :		Résine lb/po2 :		
Temperature du chauffeur primaire :		Température du tuyau :		°F ☐ °C ☐

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Heure (hhmm) 24h format	**Température ambiante** °F ☐ °C ☐	**Humidité relative** (%)	Vitesse du vent Mph ☐ Km/h ☐	**Température du substrat** °F ☐ °C ☐

CONDITIONS DU SUBSTRAT

Type :						Détails :
CONDITIONS			CONDITIONS SPÉCIALES			
Propre :	Oui ☐	No ☐	Apprêt requis :	Oui ☐	No ☐	
Sec :	Oui ☐	No ☐	Protection requise :	Oui ☐	No ☐	
Fixé solidement :	Oui ☐	No ☐	Revêtement extérieur :	Oui ☐	No ☐	Teneur en humidité :
Bonne adhesion :	Oui ☐	No ☐	Barrière thermique intérieure :	Oui ☐	No ☐	

RÉSULTATS DES TESTS

Calc. de la densité : Cellule ouverte : g ÷ cm³ x 1000 = Kg/m3 Cellule fermée : g ÷ mL x 1000 = Kg/m3 ÷ 16 = pcf

Masse		**Volume** ☐cm³ (cellules ouvertes) ☐ml (cellules fermée)		**Densité calculée**	
Poids de l'échantillon N° 1(g) :	.	**Volume déplacé N° 1 :**			
Poids de l'échantillon N° 2 (g) :	.	Volume déplacé N° 2 :			
Poids de l'échantillon N° 3 (g) :		Volume déplacé N° 3 :			
Épaisseur de couche N° 1 :	.	**mm**	**-** /	pouces	
Épaisseur de couche N° 2 :	.	mm	**-** /	pouces	
Épaisseur de couche N° 3 :	.	mm	**-** /	pouces	
Nombre de passes:	**1**☐ **2**☐ **3**☐	**Total épaisseur**	**mm**	**-** /	**pouces**

Test d'adhésion N° 1 :	**Réussi** ☐	**Échoué** ☐	Test de cohésion 1 :	Réussi ☐	Échoué ☐
Test d'adhésion N° 2 :	Réussi ☐	Échoué ☐	Test de cohésion 2 :	Réussi ☐	Échoué ☐
Test d'adhésion N° 3 :	Réussi ☐	Échoué ☐	Test de cohésion 3 :	Réussi ☐	Échoué ☐

MESURES CORRECTIVES (Énumérez les mesures correctives prises à la suite des tests échoués)

Signature